

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ Nosso futuro está na união PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						TP: Início da obra: 01/04/2026 Término previsto: 01/04/2027 Aditivo prazo: Empenhos: BDI		Contrato: 20260080 Valor da obra: R\$ 1.171.438,24 Valor aditivo: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 1.171.438,24		PRE- BOLETIM DE MEDIÇÃO Obra: ESCAVAÇÃO DE POÇO DA COMUNIDADE MUCURA DO MUNICIPIO DE CURUÁ/PA Empresa: BARBOSA E CARDOSO LTDA-ME, CNPJ: 13.461.614/0001-12,						 CONSTRUTORA CURUÁ - TAPERA Medição & Control E.O.M. - ME Folha:01 1/1 PERÍODO DA MEDIÇÃO 09/06/2026 - 22/07/2026 BM-02 ESTA MEDIÇÃO R\$ 86.500,97		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE	R\$ UNIT. SEM BDI	R\$ UNIT. COM BDI	R\$ TOTAL	ACUM. NO PERÍODO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO ATÉ O PERÍODO			SALDO			
							QTE	%	R\$	QTE	%	R\$	QTE	%	R\$	QTE	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																	
1.3	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	2,25	400,00	513,40	1.155,15	1,25	56%	641,75	0,00	0%	0,00	1,25	56%	641,75	1,00	44%	513,40
1.4	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF. 03/2024	m²	30,56	5,00	6,41	195,88				0,00	0%	0,00	30,56	100%	195,88			
1.5	Mobilização/desmobilização	UN	13	1.387,00	1.781,49	23.159,37				3,00	23%	5.344,47	3,00	23%	5.344,47	10,00	77%	17.814,90
	TOTAL									0,00	0%	0,00						R\$ 18.524,18
2,0	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES																	
2.1	PERFURAÇÃO - POÇO PROFUNDO (100m)	UNID	13,00	70.900,93	88.213,58	1.146.776,56	1,09	8%	96.152,80	0,92	7%	81.156,50	2,01	15%	177.309,30	10,99	85%	969.467,26
2.2	FÓRMAS MANUSEÁVEIS DE ALUMÍNIO PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EM LAJES. AF. 11/2024	m²	12,23	9,64	12,37	151,28				0,00	0%	0,00	12,23	100%	151,28			151,28
	TOTAL									0,00	0%	0,00						R\$ 969.618,54
TOTAL							96.794,55			86.500,97			183.295,52			988.142,72		
BARBOSA E CARDOSO LTDA-ME,		RESPONSÁVEL PELA OBRA				FISCALIZAÇÃO PMC				TOTAL DO CONTRATO -----				R\$ 1.171.438,24				
										ADITIVO -----				R\$ 0,00				
										CAUÇÃO -----								
										CONTRATO + ADITIVO -----				R\$ 1.171.438,24				
										ESTA MEDIÇÃO -----				R\$ 86.500,97				
										MEDIÇÕES ACUMULADAS -----				R\$ 183.295,52				
										SALDO DO CONTRATO -----				R\$ 988.142,72				
DATA:		DATA:				DATA:				% PERÍODO -----				7,38%				
										% DA OBRA -----				15,65%				