



Obra  
CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO (20 x 7,10 x 5,00 m) NO  
MUNICÍPIO DE CURUÁ/PA

Bancos  
SINAPI - 01/2026 - Pará  
SBC - 02/2026 - Pará  
SICRO3 - 10/2025 - Pará  
SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.  
24,23%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos  
de mão de obra, de acordo  
com as bases.



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 14.366,09	10,34% 1.485,45	8,35% 1.199,57	4,40% 632,11	7,59% 1.090,39	7,59% 1.090,39	7,59% 1.090,39	7,59% 1.090,39	7,50% 1.077,46	7,50% 1.077,46	9,05% 1.300,13	9,05% 1.300,13	13,45% 1.932,24
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00% 75.775,56	10,34% 7.835,19	8,35% 6.327,26	4,40% 3.334,12	7,59% 5.751,37	7,59% 5.751,37	7,59% 5.751,37	7,59% 5.751,37	7,50% 5.683,17	7,50% 5.683,17	9,05% 6.857,69	9,05% 6.857,69	13,45% 10.191,81
3	CONSTRUÇÃO DA PONTE DA CAÇUADA	100,00% 639.857,10	5,00% 31.992,86	5,00% 31.992,86	5,00% 31.992,86	5,00% 31.992,86	10,00% 63.985,71	10,00% 63.985,71	11,00% 70.384,28	11,00% 70.384,28	12,50% 79.982,14	12,50% 79.982,14	8,00% 51.188,57	5,00% 31.992,86
Porcentagem			5,66%	5,41%	4,93%	5,32%	9,7%	9,7%	10,58%	10,57%	11,88%	12,07%	8,13%	6,04%
Custo			41.313,50	39.519,68	35.959,08	38.834,60	70.827,46	70.827,46	77.226,03	77.144,90	86.742,76	88.139,95	59.346,38	44.116,90
Porcentagem Acumulado			5,66%	11,07%	16,0%	21,32%	31,02%	40,72%	51,3%	61,87%	73,75%	85,83%	93,96%	100,0%
Custo Acumulado			41.313,50	80.833,18	116.792,26	155.626,86	226.454,32	297.281,78	374.507,81	451.652,71	538.395,47	626.535,42	685.881,80	729.998,75

DIEGO LIMA NUNES  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 041978567-1