



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
QUADRA COBERTA DA COMUNIDADE DE MACURÁ DA E. M. E. I. F. SÃO SEBASTIÃO	SINAPI - 08/2025 - Pará SBC - 09/2025 - Pará SEDOP - 02/2025 - Pará	29,77%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 33.866,05	50,00% 16.933,03	50,00% 16.933,03		
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	100,00% 2.885,75	50,00% 1.442,88	50,00% 1.442,88		
3	FUNDAÇÕES	100,00% 54.930,84	50,00% 27.465,42	50,00% 27.465,42		
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 237.543,92		25,00% 59.385,98	25,00% 59.385,98	50,00% 118.771,96
5	SISTEMAS DE COBERTURA	100,00% 146.801,28		25,00% 36.700,32	25,00% 36.700,32	50,00% 73.400,64
6	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	100,00% 30.098,41			50,00% 15.049,21	50,00% 15.049,21
7	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00% 82.155,63			25,00% 20.538,91	25,00% 20.538,91
8	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00% 13.748,25			50,00% 6.874,13	50,00% 6.874,13
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	100,00% 24.923,30			50,00% 12.461,65	50,00% 12.461,65
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00% 15.601,52				50,00% 7.800,76
11	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 3.027,60				
Porcentagem			7,1%	21,98%	23,39%	39,48%
Custo			45.841,32	141.927,62	151.010,18	254.897,24
Porcentagem Acumulado			7,1%	29,09%	52,48%	91,96%
Custo Acumulado			45.841,32	187.768,94	338.779,12	593.676,36

Felipe Ribeiro dos Santos de Lima
Engenheiro Civil do Município
CREA- AM RN 0418409137
Setor de Engenharia

150 DIAS
50,00%
41.077,82
50,00%
7.800,76
100,00%
3.027,60
8,04%
51.906,17
100,0%
645.582,55