



Obra
Escavação de poços artesianos em diversas comunidades do Município de Curuá/PA,

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Pará
SBC - 10/2025 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.
29,77%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 88,37%
Mensalista: 48,18%

Cronograma Físico e Financeiro											
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	90,00% 70.062,02	10,00% 7.006,20	10,00% 7.006,20	10,00% 7.006,20	10,00% 7.006,20	10,00% 7.006,20	10,00% 7.006,20	10,00% 7.006,20	10,00% 7.006,20	10,00% 7.006,20
2	PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO	90,00% 611.687,89	10,00% 61.168,79	10,00% 61.168,79	10,00% 61.168,79	10,00% 61.168,79	10,00% 61.168,79	10,00% 61.168,79	10,00% 61.168,79	10,00% 61.168,79	10,00% 61.168,79
3	CONJUNTO ELEVATÓRIO	100,00% 534.128,06			25,00% 133.532,02		25,00% 133.532,02		25,00% 133.532,02	25,00% 133.532,02	
5	SERVIÇOS FINAIS	75,00% 35.716,01							25,00% 8.929,00	25,00% 8.929,00	25,00% 8.929,00
120.003.6	LAJE DE PROTEÇÃO (1,0 X1,0 X 0,30M) C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	100,00% 123.478,80								50,00% 61.739,40	50,00% 61.739,40
Porcentagem			4,96%	4,96%	14,67%	4,96%	14,67%	4,96%	15,32%	19,81%	10,1%
Custo			68.174,99	68.174,99	201.707,00	68.174,99	201.707,00	68.174,99	210.636,00	272.375,40	138.843,39
Porcentagem Acumulado			4,96%	9,92%	24,58%	29,54%	44,21%	49,17%	64,49%	84,3%	94,39%
Custo Acumulado			68.174,99	136.349,98	338.056,98	406.231,97	607.938,97	676.113,96	886.749,96	1.159.125,36	1.297.968,75

FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PA N° N° 0418409137
Setor de Engenharia