

CONOGRAMA FÍSICO

Obra: CRECHE MINHA INFÂNCIA	Início: 01/03/2022	CUSTO GLOBAL	R\$	219.446,71
Local: BAIRRO SANTA MARIA GORETE	Término: 19/07/2022	DURAÇÃO		05 MESIS
Data: 20/01/2022	Nº de Etapas:			

ETAP	DESCRIÇÃO	CUSTO TOTAL		DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	DURAÇÃO (DIAS)	% TOTAL
A							Realizado >>
1	SERVIÇO PRELIMINARES	R\$ 12.448,61	6%	01/03/2022	04/03/2022	5 Dia(s)	100%
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 15.822,10	7%	07/03/2022	18/03/2022	11 Dia(s)	100%
3	VIGA BALDRAME	R\$ 9.928,00	5%	21/03/2022	24/03/2022	3 Dia(s)	100%
4	SUPERESTRUTURA/PILAR	R\$ 6.924,12	3%	25/03/2022	31/03/2022	6 Dia(s)	100%
5	VIGAS SUPERIORES	R\$ 12.947,72	6%	01/04/2022	05/04/2022	4 Dia(s)	100%
6	LAJE	R\$ 11.142,87	5%	06/04/2022	29/04/2022	23 Dia(s)	100%
7	ALVENARIA	R\$ 14.100,88	6%	02/05/2022	06/05/2022	4 Dia(s)	100%
8	ESQUADRIAS	R\$ 16.761,49	8%	09/05/2022	12/05/2022	3 Dia(s)	100%
9	COBERTURA	R\$ 19.785,35	9%	13/05/2022	20/05/2022	7 Dia(s)	100%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS- ÁGUA FRIA	R\$ 6.496,21	3%	23/05/2022	25/05/2022	2 Dia(s)	100%
11	ESGOTO/PLUVIAL	R\$ 7.182,45	3%	26/05/2022	30/05/2022	4 Dia(s)	100%
15	LOUÇAS, METAIS E APARELHOS	R\$ 10.927,23	5%	31/05/2022	03/06/2022	3 Dia(s)	100%
12	LOUÇAS, METAIS E APARELHOS	R\$ 23.214,88	11%	06/06/2022	17/06/2022	11 Dia(s)	100%