



Obra
PLANILHA ORÇAMENTARIO DE REFORMA DAS ESCOLA DE VAZIA DO
MUNICIPIO DE CURUÁ/PA

Bancos
 SINAPI - 03/2026 - Pará
 SBC - 04/2026 - Pará
 ORSE - 02/2026 -
 Sergipe
 SEDOP - 10/2025 - Pará
 SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
 28,35%

Encargos Sociais
 Desonerado: embutido nos
 preços unitário dos insumos
 de mão de obra, de acordo
 com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ESCOLA E.M.E.I.E.F. SANTO ANTÔNIO	100,00%	100,00%					
		0,00	0,00					
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	50,00%	50,00%				
		45.123.32	22.561.66	22.561.66				
3	PINTURA	100,00%		100,00%				
		33.099.40		33.099.40				
4	ESCOLA E.M.E.I.E.F PRINCESA IZABEL	100,00%	100,00%					
		0,00	0,00					
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%		50,00%	50,00%			
		17.411.25		8.705.63	8.705.63			
6	PAREDES	100,00%		50,00%		50,00%		
		103.239.12		51.619.56		51.619.56		
7	PINTURA	100,00%					50,00%	50,00%
		20.948.53					10.474.27	10.474.27
8	ESCOLA E.M.E.I.E.F BOM FUTURO	100,00%				100,00%		
		0,00				0,00		
9	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%					100,00%	
		37.032.80					37.032.80	
10	PINTURA	100,00%					50,00%	50,00%
		13.441.22					6.720.61	6.720.61
11	BANHEIRO ESCOLA BOM FUTURA E ORIVES	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		62.757.31	12.551.46	12.551.46	12.551.46	12.551.46	12.551.46	
12	ELÉTRICA DAS ESCOLA ORIVES, BOM FUTURO E PRINCESA IZABEL	100,00%					50,00%	50,00%
		47.420.12					23.710.06	23.710.06
13	LIMPEZA DA OBRA	100,00%						100,00%
		6.108.91						6.108.91
Porcentagem			9,08%	33,25%	5,5%	16,6%	23,41%	12,16%
Custo			35.113,12	128.537,70	21.257,08	64.171,02	90.489,19	47.013,84
Porcentagem Acumulado			9,08%	42,33%	47,83%	64,43%	87,84%	100,0%
Custo Acumulado			35.113,12	163.650,82	184.907,90	249.078,92	339.568,11	386.581,98

Diego Lima Nunes Engenheiro Civil CREA N° 041978567-1 Setor de Engenharia