



	Obra	Bancos	B.D.I.		Encargos Sociais			
	PLANILHA ORÇAMENTARIO DE REFORMA DAS ESCOLA DE VAZÍA DO MUNICIPIO DE CURUÁ/PA	SINAPI - 03/2026 - Pará SBC - 04/2026 - Pará ORSE - 02/2026 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará	28,35%		Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.			
Cronograma Físico e Financeiro								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ESCOLA E.M.E.I.E.F. SANTO ANTÔNIO	100,00% 0 00	100,00% 0 00					
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 45.123.32	50,00% 22.561.66	50,00% 22.561.66				
3	PINTURA	100,00% 33.099.40		100,00% 33.099.40				
4	ESCOLA E.M.E.I.E.F PRINCESA IZABEL	100,00% 0 00	100,00% 0 00					
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 17.411.25		50,00% 8.705.63	50,00% 8.705.63			
6	PAREDES	100,00% 103.239.12		50,00% 51.619.56		50,00% 51.619.56		
7	PINTURA	100,00% 20.948.53					50,00% 10.474.27	50,00% 10.474.27
8	ESCOLA E.M.E.I.E.F BOM FUTURO	100,00% 0 00				100,00% 0 00		
9	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 37.032.80					100,00% 37.032.80	
10	PINTURA	100,00% 13.441.22					50,00% 6.720.61	50,00% 6.720.61
11	BANHEIRO ESCOLA BOM FUTURA E ORIVES	100,00% 62.757.31	20,00% 12.551.46	20,00% 12.551.46	20,00% 12.551.46	20,00% 12.551.46	20,00% 12.551.46	
12	ELÉTRICA DAS ECOLA ORIVES, BOM FUTURO E PRINCESA IZABEL	100,00% 47.420.12					50,00% 23.710.06	50,00% 23.710.06
13	LIMPEZA DA OBRA	100,00% 6.108.91						100,00% 6.108.91
Porcentagem			9,08%	33,25%	5,5%	16,6%	23,41%	12,16%
Custo			35.113,12	128.537,70	21.257,08	64.171,02	90.489,19	47.013,84
Porcentagem Acumulado			9,08%	42,33%	47,83%	64,43%	87,84%	100,0%
Custo Acumulado			35.113,12	163.650,82	184.907,90	249.078,92	339.568,11	386.581,98

GILBERTO FARIAS DE ABREU
Engenheiro Civil
CREA N° 1513064207
Setor de Engenharia