



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CURUÁ

Nossa força está na união

Obra

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA — PONTE MALOCA 02
(CUIARANA 02) — MUNICÍPIO DE CURUÁ/PA

Bancos

SINAPI - 01/2026 - Pará
SBC - 02/2026 - Pará
SICRO3 - 10/2025 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.

27,13%

Cronograma Físico e Financeiro				
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS (ENTREGA)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - OK	100,00% 2.503,12	100,00% 2.503,12	
2	CONSTRUÇÃO DE PONTE (PONTE DA MALOCA)	100,00% 119.881,08	49,33% 59.141,82	50,67% 60.739,26
Porcentagem			50,37%	49,63%
Custo			61.644,94	60.739,26
Porcentagem Acumulado			50,37%	100,00%
Custo Acumulado			61.644,94	122.384,20

DIEGO
LIMA
NUNES:026
05567265

Assinado de
forma digital
por DIEGO LIMA
NUNES:0260556
7265

DIEGO LIMA NUNES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 041978567-1