

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



Objeto do Projeto		Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA		N.L.E. BERTINO LTDA-ME		ROSICLEI DE CARVALHO SABÓIA	
Modalidade da Licitação	Nº do Processo Licitatório	Local da Execução da Obra			
TOMADA DE PREÇOS	202070201	Tv . Ten Coronel Josina Cardoso Monteiro – Cidade Nova - Curuá-Pa			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
RECURSO PRÓPRIO	R\$506.618,30	R\$ 247.737,23	48,90%	10/02/2020	20/02/2022 - 3º Termo aditivo
		Mês da Última Aplicação: Junho			

OBS.: PROCESSO EM ANDAMENTO